

INFO-PROJET / AP60

ARVIDA +96

Étapes en cours ou réalisées

- ✓ Installation de la conduite reliant le futur bassin est et le bassin ouest (**complété**)
- ✓ Relocalisation d'une ligne électrique 13.2 kV (**complété**)
- ✓ Relocalisation de la tuyauterie de caustique et boue des épurateurs (**complété**)
- ✓ Décontamination et préparation site pour l'extension d'AP60 (**en cours**)
- ✓ Démolition des bâtiments (**en cours**)
- ✓ Réaménagement du stationnement nord (**en cours**)
- ✓ Aménagement du chantier (roulottes, passage piéton, etc.) (**en cours**)

Étapes à venir

- ✓ Débuter l'installation du réseau électrique temporaire pour le chantier de construction
- ✓ Aménagement de l'aire de réception de marchandise et de préassemblage
- ✓ Début des travaux de construction du bâtiment d'électrolyse AP60 (mi-mars)
- ✓ Déplacement de la ligne d'Hydro-Québec
- ✓ Début des travaux de construction du bassin de sédimentation ouest

Bons coups

Bravo à Hatch pour la mise en place d'un protocole « Tempête ».

Lorsqu'une tempête est annoncée, une chaîne téléphonique automatisée avertit l'équipe que le chantier est fermé et recommande le télétravail.

Bravo à Excavation Chicoutimi pour la sécurisation et planification des tranchées.

Mise en place d'une délimitation de zone pour un travail plus sécuritaire



INFO-PROJET / AP6 ARVIDA ⁺⁹⁶

Le chantier en image

